

รายงาน

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2568
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 องค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนอง

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม

1.1 กลยุทธ์/แนวทาง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และก่อสร้าง/พัฒนาแหล่งน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และเพียงพอกับการใช้ประโยชน์

1) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
1	ขยายเขตไฟฟ้า , ระบบจำหน่ายไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบล (แผนฯ แกไข 2/2568 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1)	800,000	796,158.65 คงเหลือ 3,841.35	ม.ค.68	ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว

2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมการสาธารณสุขและบริการสุขภาพ ตลอดจนการป้องกันโรคติดต่อแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
1	* เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (แผนฯ หน้าที่ 56 ลำดับที่ 4)	220,000	0	พ.ค.68	ก.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการ
2	บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (แผนฯ หน้าที่ 55 ลำดับที่ 2)	950,000	784,026.43 คงเหลือ 165,973.57	ต.ค.67	ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค (แผนฯ หน้าที่ 55 ลำดับที่ 1)	60,000	44,145.60 คงเหลือ 15,854.40	ต.ค.67	ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (แผนฯ หน้าที่ 56 ลำดับที่ 3)	15,000	0	ม.ค.68	มิ.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการ
5	สุขาภิบาลอาหาร (แผนฯ เพิ่มเติม 1/2566 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 1)	30,000	25,972 คงเหลือ 4,028	ธ.ค.67	ส.ค.68	ดำเนินการแล้ว

2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์/แนวทาง พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อย โอกาส สตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ ตลอดจนให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์

1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
1	การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (แผนฯ เพิ่มเติม 1/2565 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 1)	50,000	0	ต.ค.67	ก.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีผู้มา ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือ
2	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (แผนฯ หน้าที่ 57 ลำดับที่ 2)	20,000	20,000	ต.ค.67	มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และคนไร้ที่พึ่ง (แผนฯ หน้าที่ 57 ลำดับที่ 1)	30,000	22,912 คงเหลือ 7,088	ธ.ค.67	มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

2.3 กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่บูรณาการให้ผสมกลมกลืนกับท้องถิ่น

1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
1	* สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน) (แผนฯ หน้าที่ 54 ลำดับที่ 14)	36,192	28,768	ม.ค.68	ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ เม.ย.68
2	* สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) (แผนฯ หน้าที่ 53 ลำดับที่ 13)	25,350	19,175	ม.ค.68	ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ เม.ย.68
3	* สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) (แผนฯ หน้าที่ 53 ลำดับที่ 11)	15,600	11,800	ม.ค.68	ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ เม.ย.68
4	* สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) (แผนฯ หน้าที่ 53 ลำดับที่ 12)	22,620	17,110	ม.ค.68	ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ เม.ย.68
5	* สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) (แผนฯ หน้าที่ 53 ลำดับที่ 10)	146,880	143,208	ม.ค.68	ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.พ.68
6	* สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.) (แผนฯ หน้าที่ 52 ลำดับที่ 8)	529,200	501,876	ต.ค.67	ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	* อาหารกลางวันนักเรียน (แผนฯ หน้าที่ 52 ลำดับที่ 9)	1,365,920	1,365,920	ต.ค.67	ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	มหกรรมผลงานวิชาการเด็กเล็กปฐมวัย (แผนฯ หน้าที่ 52 ลำดับที่ 8)	20,000	19,468	มี.ค.68	มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

2.4 กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
1	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี (แผนฯ หน้า 58 ลำดับที่ 2)	30,000	30,000	ก.ค.68	ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบล (แผนฯ หน้า 59 ลำดับที่ 4)	60,000	60,000	ม.ค.68	พ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการชุมชน/สังคมและความมั่นคงปลอดภัย

3.1 กลยุทธ์/แนวทาง เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนของสถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรม

1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
1	ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว (แผนฯ หน้า 64 ลำดับที่ 2)	20,000	20,000	เม.ย.68	มิ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ (แผนฯ เปลี่ยนแปลง 1/2566 หน้า 12 ลำดับที่ 1)	10,000	10,000	ม.ค.68	ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	รณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (แผนฯ เปลี่ยนแปลง 1/2566 หน้า 31 ลำดับที่ 1)	20,000	19,802 คงเหลือ 198	มี.ค.68	ก.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการชุมชน/สังคมและความมั่นคงปลอดภัย

3.2 กลยุทธ์/แนวทาง จัดระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันภัยด้านต่าง ๆ

1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
1	การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน (แผนฯ เพิ่มเติม 1/2565 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 1)	100,000	39,157	ต.ค.67	ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (แผนฯ หน้าที่ 61 ลำดับที่ 1)	100,000	0	ม.ค.68	มิ.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากรอ หนังสือสั่งการจากอำเภอ
3	จัดฝึกอบรมทบทวนให้แก่สมาชิก อปพร.ตำบลจะโพนง (แผนฯ เปลี่ยนแปลง 1/2565 หน้าที่ 35 ลำดับที่ 1)	150,000	0	มี.ค.68	ก.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย ไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการ
4	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผนฯ เปลี่ยนแปลง 1/2565 หน้าที่ 35 ลำดับที่ 2)	100,000	57,522 คงเหลือ 42,478	ต.ค.67	ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน (แผนฯ เปลี่ยนแปลง 1/2565 หน้าที่ 37 ลำดับที่ 3)	100,000	98,300	พ.ย.67	ก.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์/แนวทาง สร้างจิตสำนึกส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ตลอดจนเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
1	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (แผนฯ หน้าที่ 66 ลำดับที่ 1)	10,000	1,137 คงเหลือ 8,863	ต.ค.67	ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) (แผนฯ เปลี่ยนแปลง 1/2566 หน้าที่ 34 ลำดับที่ 2)	150,000	0	ม.ค.68	ก.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการ

4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ

1) แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
1	การบริหารจัดการขยะ (แผนฯ หน้าที่ 66 ลำดับที่ 2)	30,000	8,982 คงเหลือ 21,018	ม.ค.68	มิ.ย.68	ดำเนินการแล้ว
2	ชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (แผนฯ หน้าที่ 65 ลำดับที่ 1)	10,000	0	ม.ค.68	ก.ย.68	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา

5.1 กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม

1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
1	ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบล (แผนฯ เปลี่ยนแปลง 1/2565 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 2)	30,000	15,760 คงเหลือ 14,240	ต.ค.67	ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	ส่งเสริม สํารวจ พัฒนาและบูรณะปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวใน ท้องถิ่น (แผนฯ เปลี่ยนแปลง 1/2565 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 1)	30,000	9,500 คงเหลือ 20,500	ธ.ค.67	มิ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา

5.2 กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
1	การช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (แผนฯ เพิ่มเติม 1/2565 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 1)	30,000	0	ต.ค.67	ก.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีผู้มา ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือ
2	ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น (แผนฯ หน้าที่ 69 ลำดับที่ 1)	20,000	20,000	ม.ค.68	ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา

5.3 กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการกีฬาทุกระดับ

1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
1	แข่งขันกีฬา "อบต.จะโหนองค์พ" (แผนฯ เปลี่ยนแปลง 1/2566 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 1)	300,000	281,421 คงเหลือ 18,579	ส.ค.68	ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	แข่งขันกีฬาภายในตำบลและการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับ ต่าง ๆ (แผนฯ เปลี่ยนแปลง 1/2566 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 2)	30,000	7,000 คงเหลือ 23,000	ต.ค.67	ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จะโหนอง (แผนฯ เปลี่ยนแปลง 1/2566 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 3)	20,000	19,861 คงเหลือ 139	ก.ค.68	ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๖. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วันสำคัญและภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชน
ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
1	อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง (แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1)	65,000	65,000	พ.ย.67	พ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๖. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วันสำคัญและภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชน ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน โบราณวัตถุและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
2	อนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ (แผนฯ หน้าที่ 70 ลำดับที่ 1)	30,000	30,000	เม.ย.68	เม.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	จัดกิจกรรมส่งเสริม/ฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน (แผนฯ หน้าที่ 71 ลำดับที่ 7)	40,000	40,000	มี.ค.68	พ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	ปฏิบัติธรรม/คุณธรรมสัจจจริยธรรมไทยพุทธ-มุสลิม (แผนฯ หน้าที่ 71 ลำดับที่ 6)	100,000	100,000	มี.ค.68	พ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	แห่เทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา (แผนฯ หน้าที่ 70 ลำดับที่ 3)	10,000	10,000	ก.ค.68	ก.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	งานประจำปีของดีเมืองจะนะ (แผนฯ เปลี่ยนแปลง 1/2566 หน้าที่ 37 ลำดับที่ 1)	80,000	80,000	เม.ย.	ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	สนับสนุนและส่งเสริมวันสำคัญของชาติกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่น ๆ (แผนฯ หน้าที่ 71 ลำดับที่ 5)	5,000	5,000	ต.ค.67	ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

7.1 กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
1	กฎหมายนำรัฐสำหรับประชาชน (แผนฯ หน้า 72 ลำดับที่ 1)	10,000	930 คงเหลือ 9,070	ต.ค.67	ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	ทำดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติ (แผนฯ หน้า 72 ลำดับที่ 3)	10,000	0	ต.ค.67	ก.ย.68	ดำเนินการโดยไม่ใช่ งบประมาณ
3	รณรงค์ป้องกัน เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ (แผนฯ หน้า 72 ลำดับที่ 2)	30,000	0	ต.ค.67	ก.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการ
4	ปกป้อง เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันหลักของชาติ (แผนฯ เพิ่ม 1/2566 หน้า 13 ลำดับที่ 1)	10,000	10,000	ม.ค.68	ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

7.2 กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้

1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
1	อบต.จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ (แผนฯ หน้าที่ 74 ลำดับที่ 8)	30,000	8,163 คงเหลือ 21,837	ม.ค.68	มิ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ครุภัณฑ์

๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑.๑ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
1	เรืออลูมิเนียมท้องแบน แบบบังคับเลี้ยวที่เครื่องยนต์(ถือท้าย) ตัวเรือ ขนาดเรือยาว 5.00 เมตร กว้าง 2.00 เมตร ท้องเรือลึก 0.50 เมตร พร้อม เทอร์ลเลอร์ลากเรือ (ไม่รวมเครื่องยนต์) จำนวน 1 ลำ	360,000	0	พ.ค.68	ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒. แผนงานสาธารณสุข

๒.๑ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	20,000	20,000	มี.ค.68	เม.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500	2,500	มี.ค.68	เม.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

วัสดุ

๑. แผนงานการศึกษา

๑.๑ วัสดุงานบ้านงานครัว

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
1	อาหารเสริม(นม)	1,888,080	1,447,531.83 คงเหลือ 440,548.17	ต.ค.67	ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

งบจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2567

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม

1.1 กลยุทธ์/แนวทาง ก่อสร้างและปรับปรุง/ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ทั้งทางบกและทางน้ำ ตลอดจนพัฒนาระบบป้องกันภัยธรรมชาติ

1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดโคกทราย หมู่ที่ 1 บ้านโคกทราย ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 242 เมตร หมา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,210 ตารางเมตร และก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 498 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานกำหนด (แผนฯ เพิ่มเติม 1/2566 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 3)	3,305,000 (3,302,000)	3,302,000 คงเหลือ 3,000	ต.ค.67	ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งตำเสา หมู่ที่ 3 บ้านปลักปลิง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 637 เมตร หมา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,548 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานกำหนด (แผนฯ เพิ่มเติม 1/2567 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 3)	2,167,000 (2,035,000)	2,035,000 คงเหลือ 132,000	ต.ค.67	ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทาง ก่อสร้างและปรับปรุง/ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ทั้งทางบกและทางน้ำ ตลอดจนพัฒนาระบบป้องกันภัยธรรมชาติ

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนาโต-ทุ่งตำเสา หมู่ที่ 3 บ้านปลักปลิง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,461 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,844 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานกำหนด (แผนฯ เพิ่มเติม 1/2567 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 4)	4,936,000 (4,640,000)	4,640,000 คงเหลือ 296,000	ต.ค.67	ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมใจพัฒนา 1 (สข.ถ.71-06) หมู่ที่ 3 บ้านปลักปลิง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 272 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,088 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานกำหนด (แผนฯ เพิ่มเติม 1/2567 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 5)	971,000 (915,000)	915,000 คงเหลือ 56,000	ต.ค.67	ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสันติสุข 1 (สข.ถ.71-48) หมู่ที่ 3 บ้านปลักปลิง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 329 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,316 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานกำหนด (แผนฯ เพิ่มเติม 1/2567 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 6)	1,102,000 (1,070,000)	1,070,000 คงเหลือ 32,000	ต.ค.67	พ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทาง ก่อสร้างและปรับปรุง/ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ทั้งทางบกและทางน้ำ ตลอดจนพัฒนาระบบป้องกันภัยธรรมชาติ

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าโทะซิติ (สข.ถ. 71-10) หมู่ ที่ 4 บ้านขุนทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 152 ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานกำหนด (แผนฯ เพิ่มเติม 1/2567 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 7)	151,000 (142,600)	142,600 คงเหลือ 8,400	ต.ค.67	ต.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมหวัง(สข.ถ. 71-05) หมู่ที่ 4 บ้านขุนทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานกำหนด (แผนฯ เพิ่มเติม 1/2567 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 10)	1,287,000 (1,243,000)	1,243,000 คงเหลือ 44,000	ต.ค.67	ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทวดเสือ 1 หมู่ที่ 5 บ้านปาก ช่อง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 304 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,520 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานกำหนด (แผนฯ เปลี่ยนแปลง 1/2567 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 1)	1,308,000 (1,230,000)	1,230,000 คงเหลือ 78,000	ต.ค.67	ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทาง ก่อสร้างและปรับปรุง/ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ทั้งทางบกและทางน้ำ ตลอดจนพัฒนาระบบป้องกันภัยธรรมชาติ

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมิตรภาพเขาจันทร์ หมู่ที่ 10 บ้านเขาจันทร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 255 เมตรหนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,530 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานกำหนด (แผนฯ เพิ่มเติม 1/2567 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 13)	1,693,000 (1,591,000)	1,591,000 คงเหลือ 102,000	ต.ค.67	ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

งบอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ.2567

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทาง ก่อสร้างและปรับปรุง/ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ทั้งทางบกและทางน้ำ ตลอดจนพัฒนาระบบป้องกันภัยธรรมชาติ

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.71-49 สายบ่อนไก่อ หมู่ที่ 3 บ้านปลักปลิง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร พร้อมฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 8 จุด รวม 43 ท่อน (แผนฯ เพิ่มเติม 1/2567 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 10)	5,515,000	5,515,000	ต.ค.67	15 ต.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

งบจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2568

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทาง ก่อสร้างและปรับปรุง/ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ทั้งทางบกและทางน้ำ ตลอดจนพัฒนาระบบป้องกันภัยธรรมชาติ

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
1	ก่อสร้างถนนผิวจราจรดินลูกรังสายปากคลองควนโตน หมู่ที่ 2 บ้านตุหรง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 904 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 4,520 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.จะโหนด กำหนด) (แผน ฯ เพิ่มเติม 2/2567 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 8)	1,400,000 (1,332,000)	1,332,000 คงเหลือ 68,000	มี.ค.68	พ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายตุหรงมิตรภาพ หมู่ที่ 2 , หมู่ ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,560 ตารางเมตร (ตามแบบ แปลนที่ อบต.จะโหนด กำหนด) (แผนฯ เปลี่ยนแปลง 3/2567 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 3)	4,293,000 (4,078,000)	4,078,000 คงเหลือ 215,000	มี.ค.68	ก.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	ก่อสร้างถนนผิวจราจรดินลูกรัง สายนาป่าตอ หมู่ที่ 3 บ้านปลักปลิง ช่วง ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 403 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,747 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ϕ 0.60 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 272 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. จะโหนด กำหนด) (แผนฯ เพิ่มเติม 2/2567 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 6)	1,244,000	0	เม.ย.68	ก.ค.68	ยกเลิกโครงการ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทาง ก่อสร้างและปรับปรุง/ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ทั้งทางบกและทางน้ำ ตลอดจนพัฒนาระบบป้องกันภัยธรรมชาติ

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
4	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อห้วย หมู่ที่ 4 บ้าน ขุนทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 509 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,036 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.จะโพนง กำหนด) (แผนฯ เพิ่มเติม 2/2567 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 4)	1,766,000 (1,675,000)	1,675,000 คงเหลือ 91,000	มี.ค.68	พ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	ก่อสร้างถนนผิวจราจรดินลูกรังสายนรงค์ 68 หมู่ที่ 4 บ้านขุนทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2,656 เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,624 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. จะโพนง กำหนด) (แผนฯ เพิ่มเติม 2/2567 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 7)	3,192,000 (2,883,000)	2,883,000 คงเหลือ 309,000	มี.ค.68	ก.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าไ้ะตัก - ทุ่งหลวง หมู่ที่ 4 บ้านขุนทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อย กว่า 468 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,872 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.จะโพนง กำหนด) (แผนฯ เปลี่ยนแปลง 3/2567 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 2)	1,616,000 (1,534,000)	1,534,000 คงเหลือ 82,000	มี.ค.68	ก.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทาง ก่อสร้างและปรับปรุง/ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ทั้งทางบกและทางน้ำ ตลอดจนพัฒนาระบบป้องกันภัยธรรมชาติ

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
7	ก่อสร้างถนนผิวจราจรดินลูกรังสายหน้าวัดทวดเสื่อ หมู่ที่ 5 บ้านปากช่อง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 725 เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,625 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.จะโพนง กำหนด) (แผนฯ เพิ่มเติม 2/2567 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1)	1,059,000 (1,017,000)	1,017,000 คงเหลือ 42,000	มี.ค.68	พ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	ก่อสร้างถนนผิวจราจรดินลูกรังสายม่วงเตี้ย หมู่ที่ 5 บ้านปากช่อง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,220 เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,100 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.จะโพนง กำหนด) (แผนฯ เพิ่มเติม 2/2567 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 5)	1,435,000 (1,354,000)	1,354,000 คงเหลือ 81,000	เม.ย.68	มิ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งกรวด หมู่ที่ 7 บ้านปลายเหมือง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 44 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 176 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.จะโพนง กำหนด) (แผนฯ เพิ่มเติม 2/2567 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 3)	154,000 (146,000)	146,000 คงเหลือ 8,000	พ.ค.68	ก.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทาง ก่อสร้างและปรับปรุง/ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ทั้งทางบกและทางน้ำ ตลอดจนพัฒนาระบบป้องกันภัยธรรมชาติ

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
10	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองเรียน-บ้านตรับ หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 67 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 268 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.จะโหนอง กำหนด) (แผนฯ เพิ่มเติม 2/2567 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 2)	229,000 (218,000)	218,000 คงเหลือ 11,000	พ.ค.68	ก.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุโบร์-บ้านตรับ หมู่ที่ 9 บ้านตรับ ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 860 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,378 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.จะโหนอง กำหนด) (แผนฯ เพิ่มเติม 2/2567 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 9)	4,068,000 (3,865,000)	3,865,000 คงเหลือ 203,000	มี.ค.68	ส.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตรับ-ต้นชะเมา หมู่ที่ 11 บ้านตรับใต้ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 375 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.จะโหนอง กำหนด) (แผนฯ เปลี่ยนแปลง 3/2567 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 1)	1,228,000 (1,202,000)	1,202,000 คงเหลือ 26,000	มี.ค.68	มิ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทาง ก่อสร้างและปรับปรุง/ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ทั้งทางบกและทางน้ำ ตลอดจนพัฒนาระบบป้องกันภัยธรรมชาติ

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
13	ก่อสร้างถนนผิวจราจรดินลูกรัง สายนาป่าตอ หมู่ที่ 3 บ้านปลักปลิง ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 466 เมตร , ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,999 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ϕ 0.60 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักระยะทาง 342 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.จะโหนด กำหนด) (แผนฯ เปลี่ยนแปลง 1/2568 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1)	1,364,000	0	พ.ค.68	ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายคุระ หมู่ที่ 3 บ้านปลักปลิง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 655 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,620 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานกำหนด) (แผนฯ แก้ไข 2/2568 ลำดับที่ 1)	2,367,000	0	ก.ค.68	ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

